



http://60.208.61.132:8083/achievementInfo.ejf?cmd=editv&id=DGT0SGSEHP1AA&depid=A13707110208&key=1

← → ↻ 🏠 🔍 http://60.208.61.132:8083/achievementInfo.ejf?cmd=editv&id=DGT0SGSEHP1AA&depid=A13707110208&key=1

**项目信息 (请在建项目)**

项目名称:	G206威汕线寨亭北曹埠至安丘陈亭官庄段改建工程	项目编号:	370700493816154201702F021747
是否跨市:	否		
项目类别:	普通国省道路网新(改、扩)建工程	建设性质:	改建
项目所在地:	潍坊市	项目业主(建设)单位:	山东省潍坊市公路管理局
项目录入单位:	山东省潍坊市公路管理局	技术等级:	一级公路
项目状态:	在建	项目转交工操作时间:	2020-07-10 11:14:48

**施工标段信息 (系统生成)**

标段名称:	S63	标段号:	施工第三标段
标段类型:	路基工程.路面工程.桥梁工程	标段状态:	交工
标段长度(公里):	6.6130	标段转交工操作时间:	2020-07-10 11:14:48
起编桩号:	K282+455	结束桩号:	K289+555.113
施工单位:	山东宏昌路桥集团有限公司	投标业绩:	否

**主要工程量:**  
 该合同段原起编桩号为: K282+442-K289+555.113, 施工过程中变更为: K282+455-K289+555.113, 扣除汶河大桥487米, 标段全长6.613km, 包含路基、路面、涵洞及附属工程; 小朱旺中桥48米/1座。一级路, 设计行车速度80km/h, 横断面结构形式为: 0.75m土路肩+3m硬路肩(含0.5m路缘带)+2×3.75m行车道+0.5m路缘带+2m中央分隔带+0.5m路缘带+2×3.75m行车道+3m硬路肩(含0.5m路缘带)+0.75m土路肩。路基宽度25.5米。路面结构型式: 4cm SMA-13沥青玛蹄脂碎石+黏层+6cm AC-20沥青混凝土(SBS改性)+下封层+透层+2×27cm水泥石灰稳定碎石, 结构层总厚度64cm。主要工程量: 1、路基工程: 路基土方181940m<sup>3</sup>, 利用土方156845m<sup>3</sup>, 借土填方146957m<sup>3</sup>, 路床灰土处理(6%、8%、10%)合计102667.3m<sup>3</sup>, 盖板涵涵道, 圆管涵涵道。2、路面工程: 水稳碎石473233m<sup>2</sup>, 透层145077.5m<sup>2</sup>, 黏层146218.1m<sup>2</sup>, 封层145077.5m<sup>2</sup>, 中粒式改性沥青混凝土路面141818.1m<sup>2</sup>, SMA路面150618.1m<sup>2</sup>。3、桥梁工程: 中桥1座(3-16m预应力混凝土空心板桥)。

**合同信息**

合同编号:	施工三合同	合同价(万元):	10547.1021
中标通知书:	已上传!	中标通知书签发日期:	2018-05-24
合同协议正本:	已上传!	合同协议签署日期:	2018-06-01
工程承包方式:	主包	施工组织方式:	自行施工
计划开工时间:	2018-06-06	计划工期:	543 自然日
实际开工时间:	2018-08-01		
质量监督部门:	潍坊市交通运输局工程质量监督站	安全监督部门:	潍坊市交通运输局工程质量监督站

**合同段内容**

**交工信息**

交工时间:	2020-06-15	实际工期:	543 自然日
交工质量评定:	合格	交工安全评价:	良好
交工验收结果:	合格		

**验收单位**

验收(鉴定)类型	验收(鉴定)单位	验收(鉴定)时间	结论	评分	验收(鉴定)证书
交工验收	潍坊市公路事业发展中心	2020-06-15	合格	97.58	已上传!

**人员履约**

人员类别	投标文件姓名	合同文件姓名	实际投入姓名	变更审批	审批文号	开始时间	结束时间	预计进场时间	预计出场时间	变更类型	审批附件	业绩核查证明	录入时间
安全生产负责人	丁文停	丁文停	丁文停			2018-08-01	2020-06-15	2018-08-06	2019-11-30		未上传!	未上传!	2018-06-04 15:20:37
项目经理	马骏	马骏	马骏			2018-08-01	2020-06-15	2018-08-06	2019-11-30		未上传!	未上传!	2018-06-04 15:20:37
项目总工	张永昌	张永昌	张永昌			2018-08-01	2020-06-15	2018-08-06	2019-11-30		未上传!	未上传!	2018-06-04 15:20:37
道路工程师		战凤龙	战凤龙			2018-08-01	2020-06-15	2018-08-06	2019-11-30		未上传!	未上传!	2018-06-04 15:20:37
桥梁工程师		徐义勇	徐义勇			2018-08-01	2020-06-15	2018-08-06	2019-11-30		未上传!	未上传!	2018-06-04 15:20:37
试验工程师		李东升	李东升			2018-08-01	2020-06-15	2018-08-06	2019-11-30		未上传!	未上传!	2018-06-04 15:20:37
项目副经理		徐世伟	徐世伟			2018-08-01	2020-06-15	2018-08-06	2019-11-30		未上传!	未上传!	2018-06-04 15:20:37
项目副总工		张大默	张大默			2018-08-01	2020-06-15	2018-08-06	2019-11-30		未上传!	未上传!	2018-06-04 15:20:37
质检工程师		杨建民	杨建民			2018-08-01	2020-06-15	2018-08-06	2019-11-30		未上传!	未上传!	2018-06-04 15:20:37
专职安全员		袁文萃	袁文萃			2018-08-01	2020-06-15	2018-08-06	2019-11-30		未上传!	未上传!	2018-06-04 15:20:37
专职安全员		王晓庆	王晓庆			2018-08-01	2020-06-15	2018-08-06	2019-11-30		未上传!	未上传!	2018-06-04 15:20:37

**业主填写履约分包**

分包人	工程项目	工作量	占合同比例	完成情况	备注

**工程分包**

分包单位	工程项目	工作量	占合同比例	完成情况	备注

**劳务分包**

分包单位	工程项目	工作量	占合同比例	完成情况	备注